

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantr. :
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: tom@tscompany.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4754466
Voork. verslagnr.:
Datum: 18/11/2016

Klant / Opdrachtgever:
TS COMPANY
STEENWEG OP NIEUWRODE 160
3111 WEZEMAAL

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: vernieuwd + bestaand **Type lokalen:** appartement
Plaats onderzoek: FONTEINSTRAAT 135 BUS 0001 LEUVEN 3000
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek + controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/270/271
Datum onderzoek: 18/11/2016 **Volgende binnen** 300 maand of vóór 30/11/2041 **Onderzoeker:** OP DE BEECK STIJN
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** 3238207 **Stand I :** 24,6 **Stand II -**
Aansluiting: - **Wachtbuis:** - **Isolatieplaat:** -
Dienstspanning: 1 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: EVAVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 50 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen **sectie:** 16 mm² **spreidingswaarde:** 3,72 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 2p 40A/30mA
Werkings testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 12,94 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** nvt
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 9

Zie schema's.

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

Stijn Op de Beeck
0493/246.129
stijn.opdebeeck@ocb.be